

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Катынь»

К.В. Хомяков.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по подготовке объектов системы теплоснабжения д.Санаторий Борок Смоленского района к  
осенне-зимнему периоду 2026-2027 года

**Тепловые сети д.Санаторий Борок**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	примечания
1	Текущий ремонт запорной арматуры на трубопроводах ГВС	до 31.08.2026г	Главный инженер	
2	Текущий ремонт запорной арматуры на трубопроводах системы отопления	до 31.08.2026г	Главный инженер	
3	Испытания на прочность и плотность трубопроводов системы отопления	май 2026г	Главный инженер	
4	Промывка трубопроводов системы отопления	до 02.09.2026г	Главный инженер	
5	Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов систем отопления и ГВС	до 01.10.2026г	Главный инженер	
6	Промывка трубопроводов системы ГВС	до 02.09.2026г	Главный инженер	
7	Замена участка трубопроводов системы ГВС	до 02.09.2026г	Главный инженер	

**Холодное водоснабжение д.Санаторий Борок**

1	Ремонт колодцев ХВС	До 30.09.2026г	Главный инженер	
---	---------------------	----------------	-----------------	--

**Система водоотведения д.Санаторий Борок.**

1	Ремонт канализационных колодцев	до 31.08.2026г	Главный инженер	
---	---------------------------------	----------------	-----------------	--

Составил: главный инженер

В.И. Заев.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «Катынь»

К.В. Хомяков.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

1. по подготовке объектов системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду

2026-2027 года

Система теплоснабжения с. Катынь.

№ пп	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	примечания
1	Испытания на прочность и плотность трубопроводов системы отопления	до 30.05.2026.	Главный инженер	
2	Наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания рабочим давлением котлов КВГМ-1.0-115н	до 15.08.2026г.	Главный инженер	
3	Поверка гос. Поверителем приборов КИПиА, сигнализатора загазованности СТГ-1-1	до 31.08.2026г	Главный инженер	
4	Текущий ремонт газового оборудования котлов котельной	В период остановки	Главный инженер	
5	Текущий ремонт оборудования котельной с частичной заменой запорных устройств (запорная арматура, сетевые и котловые насосы, пластинчатые водонагреватели)	В период остановки	Главный инженер	
6	Текущий ремонт запорной арматуры на трубопроводах системы отопления	до 31.07.2026г	Главный инженер	
7	Испытания на прочность и плотность трубопроводов системы ГВС	до 17.08.2026г	Главный инженер	
8	Текущий ремонт запорной арматуры на трубопроводах системы ГВС	до 17.08.2026г	Главный инженер	
9	Промывка трубопроводов системы ГВС после выполнения ремонтных работ	до 17.08.2026г	Главный инженер	
10	Гидропневматическая промывка системы отопления	До 26.08.2026г.	Главный инженер	
11	Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов системы отопления и ГВС	до 02.09.2026г	Главный инженер	
12	Диагностические испытания котлов №1-4	До 30.11.2026г.	Главный инженер	

2. по подготовке объектов системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду

2026-2027 года



№ пп	Планируемые мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	примечания
1	Ремонт водопроводных колодцев с. Катынь	до 02.09.2026г.	Главный инженер	

Составил: главный инженер



В.И. Заев.